

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 5 年 8 月 29 日（火）	自 13：30 ～ 至 14：30
出席者	須崎市建設課 2 名		
	須崎市環境未来課 1 名		
	須崎市農林水産課 1 名		
	（株）クリンパートナーズ須崎（以下 CPS） 6 名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 5 年 7 月度すさき家パートナー会議資料（CPS）		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 5 年 7 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 7 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 7 月度の財務状況を報告した。			
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題となるような事項が無いことを確認した。			
・ 7 月 6 日に須崎総合高校電気系学科の生徒 10 名が来訪し、CPS 職員による職場見学を実施した。			
・ 7 月 20 日、21 日に 2023 年期の内部監査が行われた。			
4.汚水管渠			
・ 当月は、日降水量 100mm 以上の降雨日はなかったため、大雨後の巡視は実施されなかった。			
・ 劣化リスクの高い 8 人孔の巡視・点検を行った。			
・ 各箇所で軽微な劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 修繕推奨項目リストは、前月から増減なし。			
5.雨水管渠			
・ 当月は 8 人孔の巡視、点検を行った。			
・ 巡視、点検の結果、路面のひび割れ、マンホール本体のクラックや鉄筋露出、浸入水、足掛金物の欠落といった劣化状況を確認した。当月の点検巡視範囲は、旧市街地であり、須崎市において施設の老朽化が特に著しい箇所でもあるため、段階的に修繕を進める必要があると考えられる。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	
・過去 5 年間と比較して、月間降水量、流入水量共に低めの値であった。 ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。 ・7 月は脱水ケーキ 2,805kg 発生した。住友大阪セメントへの搬出はなかった。 ・7 月 15 日に自動火災報知設備法定点検が実施された。特に修理、交換の必要箇所は無かった。 ・7 月 27 日に No.1-1 汚水ポンプの分解整備が実施された。整備後、即時使用可能な状態で公共ポンプ場に保管されている。なお整備時に、オイルの白濁が確認されており、今後定期点検、修繕の実施が望まれる。	
7.クリーンセンター横浪	
・当月は平年並みの処理水量であった。 ・リサイクルプラザ 破砕機は、4 月 3 日の再稼働から特に問題なく稼働している。 ・7 月も、概ね 150m³/d 程度の処理となっており、第二調整槽がほぼ満水の状態が続いている。 ・7 月 7 日に、No.1 第一凝集沈殿槽汚泥引抜ポンプの異音を確認した。必要部品の交換を含む早期の分解整備の実施が望まれる。 ・7 月 15 日、20 日、21 日に、ろ過原水槽 L1 フリクトスイッチ（L L）の動作不良を原因とする水位異常が発生した。スイッチの引揚げ清掃を実施し、動作不良は解消された。 ・7 月 20 日に須崎建工により、床排水ポンプ更新が行われた。 ・7 月 31 日に No.1 凝集剤注入ポンプのダイヤフラム交換を実施した。ただし、ポンプ全体の老朽化が進行しており、更新時期は近いと推定される。	
8.漁業集落排水処理施設	
・5 地区の対象施設の内、池ノ浦地区は 7 月 8 日、19 日に、白浜、蜂ヶ尻、中ノ島地区は 7 月 3 日、17 日、31 日に、戸島地区については 7 月 24 日に保守点検を行った。 ・蜂ヶ尻処理施設の 2,3 回目の放流水 pH 値が低い値となったが、原因としては、7 月は降雨が少なく流入水量が少ない状態だったため、過曝気状態が影響したと推測される。昨年も同様の状態が生じたが、市の調査による BOD（浄化槽の放流水質基準）には問題無かったとのことである。 ・中ノ島地区処理施設における操作室扉の交換工事については、7 月 4 日に完了した。また、白浜地区処理施設における原水槽フロートスイッチの取替は 7 月 22 日に完了した。	
9.雨水ポンプ場	
・7 月は月点検及び週点検を実施した。特に問題点はなかった。	
10. その他連絡事項	
・運営事業における中間評価の支援、補助基礎調査業務について、市は調査会社と契約した。今後、この業務に関する調査の一環として、調査会社の担当者が、適宜パートナー会議に出席する可能性があるとのこと。 ・次回すさき家パートナー会議は、9/22（金）13：30～を予定。	
(以上)	