

## 議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 2 年 9 月 23 日 (水)	自 14:00 ~ 至 15:00
出席者	須崎市建設課 5名		
	須崎市環境保全課 2名		
	須崎市農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 2 年 8 月度モニタリング定例会資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 2 年 8 月度モニタリング定例会			
1. 須崎市及び CPS の出席者を確認した。			
2. 今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 8 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3. 経営に関する業務			
・ 8 月度の財務状況を報告した。			
・ 第三者委託として、公共下水道施設ストックマネジメント策定業務について(株)NJS と契約し、8 月 26 日に市建設課を交えて初回協議を行った。			
・ 雨水ポンプ場の点検管理業務は、(株)四国ポンプセンターに委託する予定である。			
・ 新型コロナウイルス対策及び熱中症対策実施状況を報告した。			
4. 汚水管渠			
・ 8 月は、日降水量 100mm を超える日がなかったため、大雨後の巡視は行っていない。			
・ 道路陥没リスク対象路線の巡視・点検において、管口の変形と継手部のズレが確認された。			
・ 当該箇所からの浸入水や土砂の流入は確認されていないが、要経過観察とする。			
・ 道路陥没の兆候と見られる異常がある場合は、早急に修繕工法の選定と工事見積を提出すること。			
・ 浸入水対策修繕について、令和 2 年度に道路陥没リスク対象路線の管路調査を実施し、その結果から、工法選定及び概算費用の見積りを行うことを提案し、了承を得た。			
・ 管路調査は、下水道管渠運営業務に充てられた運営費用で実施する予定である。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
5.終末処理場	<ul style="list-style-type: none"> <li>・8月は降雨量が少なく、流入水量についても7月に比べて100m<sup>3</sup>/日以上少なかった。</li> <li>・流入水量との相関関係が分かるよう、降水量をグラフ化するよう指示を受けた。</li> <li>・放流水質は、全項目において、目標値を満足している。</li> <li>・修繕推奨機器リストに新規計上の機器はないものの、リストアップ済みのものについて、引き続き修繕を推奨した。</li> <li>・塩素混和池内の浚渫は、半年程の周期で予定しており、今回は10月または11月に行う。</li> </ul>
6.クリーンセンター横浪	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浸出水処理施設の放流水質は、全測定項目で基準値を満足した。</li> <li>・故障中のNo.2スケール分散剤注入ポンプについては、更新機器を注文している。</li> <li>・No.1返送ポンプについて、漏電によるブレーカトリップが発生した。現在、接続状況を確認中。</li> <li>・8/4にリサイクルプラザ建屋の雨漏り補修がされたものの、再度同一箇所及び別箇所からの雨漏りが確認された。現在、テープで塞ぎ、応急処置しているが、早急に雨漏り箇所の確認と補修に係る見積書を環境保全課に提出すること。</li> </ul>
7.漁業集落排水処理施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・8月度の保守点検結果を報告した。</li> <li>・中ノ島地区の移行管修繕について、修繕箇所の細部を把握するための管路調査を行うことを提案し、見積書を提出した。</li> </ul>
8.雨水ポンプ場	<ul style="list-style-type: none"> <li>・8月度の保守点検結果を報告した。</li> <li>・各ポンプ場の床排水ポンプ及び冷却水ポンプの修繕見積りを収集中である。</li> <li>・9月、10月の台風シーズンに向けて、抜け目のない点検を徹底する。</li> <li>・今後の点検スケジュールを報告した。</li> </ul>
9.その他確認事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市建設課にて令和3年度実施予定の企業会計移行に係る雨水管渠の資産調査において、開渠についての計上判断基準を確認すること。</li> <li>・9月までの運営事業の実施内容について、確認書(案)を作成するよう指示を受けた。</li> <li>・次回定例会は、10月21日(水)14:00、開催予定とする。</li> </ul>
	(以上)