

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 3 年 6 月 18 日（金）	自 13：30 ～ 至 14：30
出席者	須崎市建設課 6 名		
	須崎市環境保全課 2 名		
	須崎市農林水産課 2 名		
	（株）クリンパートナーズ須崎（以下 CPS） 6 名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 3 年 5 月度 すさき家パートナー会議資料（CPS）		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 3 年 5 月度 すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 5 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 5 月度の財務状況を報告した。			
・ 国立環境研究所による須崎市終末処理場 DHS システムを対象とした運用状況調査が実施される。			
この調査に関して、令和 4 年 3 月まで毎月の採水とサンプル送付の調査協力を行うこととなった。			
・ 5/21 コンセッション事業導入促進を目的とした国土交通省調査業務による事業導入後の効果検証			
についてのヒアリングを受けた。			
4.汚水管渠			
・ 5 月は、日降水量 102mm が最大量であったため、大雨後の巡視を実施した。			
・ 5-0-7 路線は、道路表面にへこみ、亀裂が見られるため、汚水管・雨水管ともに点検を行う。			
・ 急勾配直下路線について、10 人孔の点検を行い、管口の浸入水等の異状を確認した。			
・ 点検で異状があった箇所は、異状の進行を確認するため、過去の調査内容を併記すること。			
5.雨水管渠			
・ 5 月度は、西町排水区 8 人孔の巡視・点検を行った。			
・ 設置後 40 年程度経過した人孔であり、躯体表面や管渠本体の劣化を確認した。			
・ 異状の程度については、令和 3 年度実施予定の雨水管渠調査の結果にて確認する。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等
6.終末処理場
・5月は、降水量が多かったことが影響し、流入水量は過去5年と比較して最も多かった。
・5月は、脱水ケーキ 2,962kg が発生、5/19 に住友大阪セメントへ 5,500kg を搬出した。
・5/10～13 No.2 生物膜ろ過槽異物除去作業が実施された。異物撤去後、エアリフト状況は良好で処理水質にも問題はない。
・場内水処理施設の機器制御を行うシーケンサーのバッテリー劣化が見受けられた。機能不全となった場合、正常な水処理が行えないことから、予防保全的な修繕対応を推奨した。
7.クリーンセンター横浪
・浸出水処理施設の放流水質は、全項目で基準値を満足している。
・浸出水処理施設 No.1 硫酸ポンプに異音が発生しており、現在故障報告書を作成中であるが、これまで修繕・整備の履歴がなく、部品に劣化が生じているため、ポンプ交換を推奨した。
・浸出水処理施設の槽上部室 pH 計支柱基礎部に錆による亀裂が生じており、防錆塗装にて対応中。
・5/31 浸出水処理施設の第一凝集沈殿槽仮設配管の更新が完了し、汚泥漏洩のリスクが解消された。
・浸出水処理施設の修繕推奨機器リストのうち、脱窒槽攪拌機は大型で納期に時間がかかることが予想されることから、他設備に先行して更新作業を行う予定である。
8.漁業集落排水処理施設
・5地区の対象施設について、5/2、5/22 に点検を行った。
・5/2 戸島地区中継ポンプ場のフロートスイッチの交換作業が完了した。
・修繕推奨機器リストについて、昨年度から推奨しているものに関しては、後日、見積り取得等、進捗の確認をさせて頂く事とした。
9.雨水ポンプ場
・5月は点検計画の通り、各機場の月点検、週点検及び補器点検を行った。
・公共ポンプ場屋外タンクの燃料交換を行い、古い燃料 4.9kl を抜き取り、新たに 5.5kl を投入した。
・公共ポンプ場 No.3 エンジンについては、過給機交換を実施しており、6/30 完了予定である。
・公共ポンプ場 No.4 ポンプの能力不足分の市施工仮設ポンプが設置された後、現在配備されている排水ポンプ車を返却する予定である。
10.その他連絡確認事項
・リサイクルプラザの破砕機復旧工事が 6/1 から着手されており、進入路においては、大型車両の通行が多くなることから、クリーンセンター来場の際は通行が少ない時間帯の確認をすること。
・次回、すさき家パートナー会議は、7/20（火）13：30 開始を予定する。
(以上)