

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 3 年 7 月 20 日（火）	自 13：30 ～ 至 14：30
出席者	須崎市建設課 4 名		
	須崎市環境保全課 2 名		
	須崎市農林水産課 1 名		
	（株）クリンパートナーズ須崎（以下 CPS） 6 名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 3 年 6 月度すさき家パートナー会議資料（CPS）		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 3 年 6 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 6 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 6 月度の財務状況を報告した。			
・ 当月は年 4 回分割振込の下水道利用料金を計上しており、通常月と対比可能な表示を検討する。			
・ 6/24,25 労働基準法順守についてのコンプライアンス社内勉強会を実施した。			
・ 令和 3 年 6 月末をもって CPS 代表取締役社長交代が決定し、関係各課へ書面報告を行った。			
・ 附帯事業の公共下水道未接続区域の接続検討に関して、環境保全課を通して保健所に、対象地区の浄化槽設置状況について資料依頼を行った。			
4.汚水管渠			
・ 6 月は、日降水量 100mm を超えた日はなく、大雨後巡視は実施していない。			
・ 5 月度会議にて報告した 5-0-7 路線上道路の段差・ひび割れについて、道路下の下水道管渠の過年度調査結果を確認したが、道路陥没の起因となるような著しい損傷は見られなかった。			
・ 道路陥没リスク路線及び 5-0-7 路線の点検を行い、マンホール部の浸入水のにじみ等を確認した。			
5.雨水管渠			
・ 6 月度は、須崎西部排水区 8 人孔の巡視・点検を行った。			
・ 人孔躯体は良好な状態であったが、6-R73 人孔にて上流管口の拔出し（50mm 以上）を確認した。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	
・6月は、降水量、流入水量ともに、過去5年と比較して低い値であった。	
・6月は、脱水ケーキ 2,857kg が発生、住友大阪セメントへの搬出はなし。	
・初沈汚泥ポンプ圧力計の修繕対応による交換を行い、取付後、正常な圧力表示を確認した。	
・No.2 初沈汚泥ポンプは、メカニカルシール部へのスケール付着、し渣の絡みが進行していると推測されることから、分解整備(修繕費充当)を推奨した。	
・水処理の機器制御シーケンサについて、バッテリーの消耗・劣化が見受けられることから、予防保全としてバッテリー交換(修繕費充当)を推奨した。	
7.クリーンセンター横浪	
・浸出水処理施設の放流水質は、全水質項目で基準値を満足している。	
・6月に浸出水処理施設の法定点検の水質検査を実施しており、7月度会議に結果報告を行う。	
・浸出水処理施設 No.1 硫酸ポンプは更新準備中であるが、部品メーカーの検品不具合によって、出荷見合わせ中であり、納品遅れが生じていることを報告し、ご了承頂いた。	
・浸出水処理施設の pH 計支柱基礎部の防錆塗装を実施中である。	
・リサイクルプラザでは、不燃粗大ごみ処理ラインの再稼働に向けて、破砕機復旧工事中である。	
8.漁業集落排水処理施設	
・5地区の対象施設について、6/5、6/18 に点検を行った。	
・池ノ浦処理施設原水ポンプ室内の電気プルボックスから水漏れが確認され、漏電等防止のため、ケーブル配管の更新を推奨した。	
9.雨水ポンプ場	
・6月は点検計画の通り、各機場の月点検、週点検及び補器点検を行った。	
・公共ポンプ場 No.3 エンジンの過給機交換が完了し、試運転においては、良好に稼働した。	
・公共ポンプ場 No.4 エンジンの不具合は継続しており、建設課にて更新の準備をされている。	
10.その他連絡確認事項	
・CPS 代表取締役社長の変更に伴い、建設課に変更届を提出させて頂く。(本届出に、登記写しを添付予定であったが不要とのこと)	
・管渠維持管理結果の人孔異常項目リストについて、異状の程度の判例を添付すること。	
・次回、すさき家パートナー会議は、8/25 (水) 13 : 30 開始を予定する。	
	(以上)