

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 3 年 9 月 21 日（火）	自 10：30 ～ 至 11：30
出席者	須崎市建設課 5 名		
	須崎市環境保全課 2 名		
	須崎市農林水産課 2 名		
	（株）クリンパートナーズ須崎（以下 CPS） 6 名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 3 年 8 月度すさき家パートナー会議資料（CPS）		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 3 年 8 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 8 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 8 月度の財務状況を報告した。			
・ 8/26、8/30 にコンプライアンス社内勉強会を実施した。			
4.汚水管渠			
・ 8 月は、日降水量 100mm を超える日がなかったため、大雨後の巡視は実施していない。			
・ 道路陥没リスク路線について、4 路線 8 人孔の巡視・点検を行い、2 人孔の管口から浸入水が噴出している状態を確認したため、修繕費充当による修繕対応を検討中である。			
5.雨水管渠			
・ 8 月は、4 排水区 17 人孔の巡視・点検を行った。			
・ 西古市第 1 排水区 10-R5 人孔は、人孔頂板内壁コンクリートの欠落によって鉄筋が露出している状態であり、当該人孔位置は交差点部で交通量が多いため、修繕・改築の検討を推奨する。			
・ 西古市第 1 排水区 10-R6 及び R7 人孔は、木根侵入が確認されたため、周辺植栽を確認すること。			
・ 管内の堆積物については、カメラ調査を行う際に除去・清掃を検討する。			
・ 南古市排水区の人孔流入管内の堆積物について、R13 人孔は意図的に閉塞している可能性があるため、現状維持としたが、R12 人孔は建設課立会の上での堆積物除去を検討する。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	
・ 8 月は、降水量の多さが影響し、流入水量は過去 5 年と比較して最高値であった。	
・ 8 月は、脱水ケーキ 2,325kg が発生、住友大阪セメントへの搬出はなし。	
・ ポータブル DO 計用の交換電極を購入し、緊急異常時の交換対応が可能となった。	
・ 8/21 チャッキ弁上部等への異物混入による No.1-2 汚水ポンプのインバータ異常が発生したため、予備ポンプとの入替えを実施した上、異物除去・清掃を行い、現在正常に稼働している。	
引揚げたポンプは点検整備を実施し、9 月現時点で完了している。	
・ 8/25 CPU 基板故障による主ポンプ設備シーケンサ故障が発生したため、点検実施の上、基板部を代替品と交換して正常に稼働している。	
・ 9/10 水処理設備シーケンサでも CPU 基板故障が発生したため、代替品と交換して稼働している。	
7.クリーンセンター横浪	
・ 浸出水処理施設の放流水質は、全水質項目で基準値を満足している。	
・ 浸出水処理施設の修繕推奨機器リストの内、脱窒槽攪拌機、再利用水給水ユニット、逆洗ポンプ、No.1 原水ポンプの更新及び空洗ブロワの分解整備は、R3 年度完了を予定し、更新準備中である。	
・ No.1 硫酸注入ポンプは 9/20 に更新完了した。	
・ 9/15 予備機のない状態のため、早期更新を推奨していた原水ポンプに故障が発生した。	
現在は別箇所のポンプを代用して運転しながら、更新準備を行っている。	
8.漁業集落排水処理施設	
・ 5 地区の対象施設について、8/6、8/14、8/25 に点検を行った。	
・ 池ノ浦処理施設の原水ポンプ室電線ケーブル更新については、更新準備として見積取得中である。	
・ 8/17 池ノ浦処理施設で停電による通報があったため、現地対応を行い、電気復旧と槽内異常がないことを確認した。	
9.雨水ポンプ場	
・ 8 月は点検計画の通り、各機場の月点検、週点検及び補器点検を行った。	
・ 修繕推奨機器リストについて、不良内容の発生原因となっている機器が分かるよう記載すること。	
10.その他連絡確認事項	
・ 次回、すさき家パートナー会議は、10/20（水）13：30 開始を予定する。	
	(以上)