

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 4 年 1 月 21 日（金）	自 13：30 ～ 至 14：30
出席者	須崎市建設課 5 名		
	須崎市環境保全課 2 名		
	須崎市農林水産課 2 名		
	（株）クリンパートナーズ須崎（以下 CPS） 6 名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 3 年 12 月度すさき家パートナー会議資料（CPS）		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 3 年 12 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 12 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 12 月度の財務状況を報告した。			
・ 12/23 須崎市発注の「雨水管渠老朽化調査委託業務」を新規ご契約頂いた。			
・ 12/23 日揮グローバル（株）が来訪され、終末処理場施設の見学説明を行った。			
・ 12/23 地域貢献として、終末処理場周辺の清掃活動を行った。清掃の様子は、HP 掲載予定である。			
4.汚水管渠			
・ 12 月は日降水量 100mm を超えた日はなく、大雨後の巡視は実施していない。			
・ 管渠閉塞リスク路線について、4 路線 10 人孔の巡視・点検を行った。H29 年人孔調査及び昨年度の CPS 点検結果からの劣化進行は確認されず、緊急を要する異状は見られなかった。			
5.雨水管渠			
・ 多ノ郷及び朝ヶ谷排水区 21 人孔（内 10 人孔は圧力人孔）の巡視・点検を行った。			
・ 圧力人孔蓋のボルト欠損や水溜りが見られたため、修繕費充当によるボルト締直しを検討する。			
・ 人孔内目視点検では、滞水状態の人孔が確認されており、雨水管渠調査にて原因の確認を行う。			
・ 建設課とともに異状箇所の現地立会を行い、堆積物除去や今後の修繕検討のための確認を行った。			
・ 雨水排水路 2 箇所の水路勾配補修工事を実施（修繕費充当）し、12/10 に修繕完了した。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等

6. 終末処理場

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・12月の流入量は、過去5年と比較して最大値であった。 ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。 ・12月は、脱水ケーキ 3,019kg が発生、住友大阪セメントへの搬出なし。 ・12月の緊急対応はなし。 ・生物膜ろ過槽移送ポンプの送水量が低下していることから、チャッキ弁の清掃及びポンプ内の状態確認を行ったが、送水量低下の原因と考えられる異常は確認されなかった。 ・12/15 昨年に発生した二次処理水タンクの凍結トラブルの再発防止策として、電磁弁にヒーターを取付けた。 |
|--|

7. クリーンセンター横浪

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・12月の流入量は、過去5年と比較して概ね同様の傾向を示している。 ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。 ・リサイクルプラザ破砕機は、11月に試運転が行われ、1月中の再稼働が予定されている。 ・リサイクルプラザ精密機能検査業務の検査結果から修繕推奨機器について、来月以降に反映する。 ・12/16 浸出水処理施設 No.1 第二調整槽攪拌機の短絡による動力制御盤ブレーカトリップが発生し、該当機器の運転を停止して水処理を再開している状況である。 ・12/13,14 浸出水処理施設 各槽内点検及び汚泥引抜業務を実施した。 ・最終処分場 斜面保護マットが剥がれてケーブルが露出している状態のため、補修を推奨した。 |
|--|

8.漁業集落排水処理施設

- ・5地区の対象施設について、12/4、12/18に点検を行った。
- ・12/4 中ノ島中継ポンプ場フロートスイッチの交換が完了し、現在正常に稼働している。
- ・12/23 池ノ浦処理施設 曝気槽ブロワーの分解整備と原水槽フロートスイッチの交換が完了した。

9.雨水ポンプ場

- ・12月は点検計画の通り、各機場の月点検のみを行った。
- ・各機場の消火器更新については、来年度予算要求をされている。
- ・点検時の照明・カメラの消灯確認を行うこと。

10.その他確認事項

- ・次回すさき家パートナー会議は、2/22（火）13：30 開始を予定する。

.....
(以上)