

議 事 録				
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業		
日 時		令和 4 年 4 月 20 日（水）	自 13：30 ～ 至 14：30	
出席者	須崎市建設課 6 名			
	須崎市環境保全課 2 名			
	須崎市農林水産課 1 名			
	（株）クリンパートナーズ須崎（以下 CPS） 5 名			
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者	CPS
資料	・ 令和 4 年 3 月度すさき家パートナー会議資料（CPS）			
打合せ事項、対策・合意事項等				
令和 4 年 3 月度すさき家パートナー会議				
1.出席者を確認した。				
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について				
・ 3 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。				
3.経営に関する業務				
・ 3 月度の財務状況を報告した。				
・ 雨水管渠老朽化調査業務について、4/12～5/31 までの予定で現地調査実施中である。				
4.汚水管渠				
・ 3 月は日降水量 100mm を超えた日はなく、大雨後の巡視は実施していない。				
・ その他面整備管渠 7 路線 10 人孔の巡視・点検を行い、緊急を要する異状は見られなかった。				
・ 対象路線は枝線の流入があり、人孔内の段差にて飛沫が上がるため、蓋の発錆が顕著であった。				
・ 汚水マンホール蓋上に水溜りができ、沿道住宅の壁に水飛沫が当たるとの通報が建設課にあり、道路地表面とマンホール蓋の高さ調整を行う修繕を実施し、2/28 に完了した。（修繕費充当）				
5.雨水管渠				
・ 入船排水区 13 人孔の人孔内目視点検を行った。				
・ 陶管製取込管は、脱却や欠落が確認されたため、塩ビ製管等への改良を推奨する。				
・ 雨水管渠老朽化調査業務にて、全路線の調査・判定を行った上、計画的な修繕・改築を検討する。				
・ 令和 3 年 9 月に報告した須崎排水区 18-R41 人孔への側溝取込管の破損について、塩ビ管への布設替えを実施し、3/19 に舗装仮復旧まで完了した。（修繕費充当）				
(次項へ続く)				

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	
・3月の流入水量は平年並みの値であり、降雨後に流入水量が増加する傾向であった。	
・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。	
・2月は降水量が少ないものの、流入水量が高めの値となっていたため、処理区内の大口水道使用者の過去5年間の水道使用量の推移を確認したが、特に水量増の原因となるような実績データは見られなかった。	
・3月は、脱水ケーキ 3,353kg が発生、住友大阪セメントへ 5,580kg 搬出した。	
・3月は緊急対応なし。	
・3/12 No.1 主変圧器一次電力メーターにエラー表示があり、応急復旧不可であったため、後継機を選定したものの、納品には2か月程度かかる見込みである。	
・生物膜ろ過槽移送ポンプの送水量低下について、4月に入ってポンプ引揚げを行ったが、配管詰りやインペラ故障等は確認されず、現在はポンプメーカーに問い合わせ中である。	
7.クリーンセンター横浪	
・3月の処理水量は、降水量が少なかった1月・2月の影響で過去5年と比較して低めの値である。	
・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。	
・リサイクルプラザ 1階東側建物シャッターとペットボトル減容機は、今年度修繕予定である。	
・浸出水処理施設 3/30 ろ過原水槽内のフリクトスイッチの動作不良による水位異常が発生した。他の水槽についてもフリクトスイッチが使われており、異常発生前の交換を推奨した。	
・浸出水処理施設 これまで修繕推奨していた脱窒槽水中攪拌機、再利用水給水ユニット、No.2 ろ過原水ポンプの更新及び空洗ブロワ分解整備が完了し、水処理安定性、信頼性が大幅に向上した。	
・浸出水処理施設 日報作成装置と遮水シート漏水監視システムは、今年度修繕予定である。	
8.漁業集落排水処理施設	
・5地区の対象施設について、3/12、3/25 に点検を行った。	
・戸島処理施設のブロワタイマースイッチ故障に関しては、部品交換の準備中である。	
9.雨水ポンプ場	
・3月は点検計画の通り、各機場の月点検と週点検を行った。	
・公共ポンプ場 No.4 エンジン減速機の更新工事は3月末に完了した。	
10. 任意事業について	
・これまで、地震・防災課との協議を経て、防災備蓄品の検討を行ってきたが、ポータブル電源については購入済で、マンホールトイレについては製品の型式等を検討中であることを報告した。	
11. その他連絡確認事項	
・次回すさき家パートナー会議は、5/23（月）13：30～開催予定。	
(以上)	