

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 4 年 11 月 1 日（火）	自 13：30 ～ 至 14：30
出席者	須崎市建設課 5 名		
	須崎市環境保全課 2 名		
	須崎市農林水産課 2 名		
	（株）クリンパートナーズ須崎（以下 CPS） 6 名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 4 年 9 月度すさき家パートナー会議資料（CPS）		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 4 年 9 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 9 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 9 月度の財務状況を報告した。			
・ 9/15 任意事業にて、市役所敷地内の既設汚水マンホール 1 箇所を災害時にマンホールトイレとして使用するため、該当のマンホール蓋を「災害用トイレ」と記載のある蓋へ取り替えた。			
・ テントや便座等の上部備品及び災害時用ポータブル電源の市への寄贈式を 11/30 に予定している。			
・ 9/16 東京都小笠原村の建設水道課及び同村処理施設の維持管理会社が DHS 施設の見学のため来所され、須崎市建設課、CPS 及び三機工業にて施設説明やコンセッション事業説明を行った。			
4.汚水管渠			
・ 9 月は日降水量 100mm を超えた日がなく、大雨後の巡視は実施していない。			
・ 道路陥没リスク及びその他面整備管渠について、14 人孔の巡視・点検を行った。			
・ 路面状況やマンホール本体及び管渠の劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
5.雨水管渠			
・ 9 月は圧力マンホール蓋の巡視は行っていない。			
・ 須崎西部排水区 14 人孔の点検を行い、経年劣化が見られたが、緊急を要する異状はなかった。			
・ 6-R45 人孔の下流管内に占用物（鋳鉄管）が見られ、不要であれば撤去の検討が必要である。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等
6.終末処理場
・9/19の流入水量が非常に多い事については、降雨量との相関関係が弱く、大口水道利用者による一時的な排水量の増加と推察される。(市役所の夜間待機など)
・処理水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
・法定水質試験(年2回1回目)結果においても、全項目で基準値を満足していた。
・9月は、脱水ケーキ2,964kgが発生、住友大阪セメントへの搬出はなし。
・9月は、18日19:24瞬停、19日6:59停電に伴い、緊急対応を行った。どちらも復旧後異常なし。台風14号の影響により、給電が不安定であったことが停電の原因と考えられる。
・9/14 DHS 水質測定器 DO 計の交換修繕を実施し、機能異常から復旧した。
・修繕推奨していた汚泥供給ポンプの分解整備を行うこととなり、10/5に完了した。
7.クリーンセンター横浪
・9月の降水量は8月に比べて増加したため、月間を通してほぼ処理能力いっぱいの運転を行った。
・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
・リサイクルプラザ 火災の被害を受けた電気設備の復旧工事が10/17から行われており、10/31に破砕機の試運転が実施された。本稼働は、11月末頃の予定である。
・リサイクルプラザ 空気圧縮機及びエアドライヤーの修繕が10/31に完了した。
・浸出水処理施設 9月の緊急対応なし。
・浸出水処理施設 場内6箇所のpH計の老朽化が顕著であるため、故障前の順次交換を推奨した。
8.漁業集落排水処理施設
・5地区の対象施設について、9/10,24に点検を行った。
・9/26 中ノ島処理施設に隣接する水洗い場の水栓取替を行った。
・池ノ浦処理施設の操作電源ブレーカー自動通報装置及び戸島中継ポンプの見積り取得中である。
9.雨水ポンプ場
・9月は点検計画の通り、各機場の月点検、週点検及び補機点検を行った。
・各機場の燃料貯蔵状況を説明し、補給を依頼した。
・須崎ポンプ場と西部ポンプ場の沈砂掻揚機は停止中である。
・10/6 各機場の消火器設備の交換が完了した。
10. その他連絡確認事項
・次回すさき家パートナー会議は、12/1(木)13:30～開催予定。
(以上)