

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 5 年 2 月 27 日 (月)	自 13 : 30 ～ 至 14 : 30
出席者	須崎市建設課 3 名		
	須崎市環境保全課 1 名		
	須崎市農林水産課 2 名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 5 名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 5 年 1 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 5 年 1 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 1 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 1 月度の財務状況を報告した。			
4.汚水管渠			
・ 1 月は日降水量 100mm を超えた日がなく、大雨後の巡視は実施していない。			
・ 劣化リスク管渠について、14 人孔の巡視・点検を行った。			
・ 路面状況やマンホール本体の劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 平成 29 年度劣化調査及び CPS 点検において確認されたこれまでの異状箇所について、修繕推奨項目リストを提示した。今年度の CPS 修繕費は残り少ないため、来年度以降での修繕を検討する。			
5.雨水管渠			
・ 1 月は圧力マンホール蓋 9 箇所の巡視を行った。マンホール周辺路面の損傷を確認した。			
・ 圧力マンホール以外の 8 人孔の点検を行った。			
・ マンホール蓋やマンホール本体の劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 令和 2 年度劣化調査及び CPS 点検において確認されたこれまでの異状箇所について、修繕推奨項目リストを作成した。今年度の CPS 修繕費は残り少ないため、来年度以降での修繕を検討する。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等
6.終末処理場
・過去5年間と比較して、月間降水量は平年並みであったものの、流入水量は高めの値であった。
・月初めや月末の降雨がない期間にも、流入水量の微増が見られる場合があることから、今後も異常な流入水量が生じていないか注視するものとする。
・処理水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
・1月の緊急対応はなし。
・1月は脱水ケーキ 4,245kg 発生し、6,020kg を搬出した。
・1/17 スクリーンユニットにて、一時的なし渣噛み込みが原因と考えられる過負荷が起こり、保護機能として回路遮断されていた。ユニット内部に異常はなく、運転再開した。
・1/31 低気温による凍結の影響で DHS 散水配管継手部にゆるみが生じ、水漏れが発生した。継手部パッキンの交換で水漏れは止まり、正常に復旧した。
7.クリーンセンター横浪
・1月は、降水量が少ないため、処理水量も少量となっている。
・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
・リサイクルプラザ 12/8 不燃物処理ライン選別機の軸受破損により、破砕機運転停止中である。修繕工事の契約準備中であり、令和5年3月の完了を予定されている。
・浸出水処理施設 1月の緊急対応はなし。
・浸出水処理施設 月間降水量及び処理水量が少ない状況であり、2月も同様であれば水処理の一時休止が生じる可能性がある。
・浸出水処理施設 1/16 第一調整槽の水位が著しく低下しており、水中攪拌機発停が頻発し、故障に至る可能性があるため、水中攪拌機の運転を停止した。
・浸出水処理施設 2/9 再利用水配管脱落部の補修が完了した。
8.漁業集落排水処理施設
・5地区の対象施設について、1/7,21 に点検を行った。
・池ノ浦処理施設の自動通報装置は、設置機器準備中である。
・戸島処理施設のマンホールポンプ更新は、3/1～3/4 予定である。
9.雨水ポンプ場
・1月は、月点検を実施した。
・各ポンプ場燃料貯蔵状況について、運転時間を記載した。
10.その他連絡事項
・次回すさき家パートナー会議は、3/22（水）13：30～開催を予定する。
(以上)