

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 5 年 6 月 20 日 (火)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 3名		
	須崎市環境未来課 2名		
	須崎市農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 5名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 5 年 5 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 5 年 5 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 5 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 5 月度の財務状況を報告した。			
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題となるような事項が無いことを確認した。			
4.汚水管渠			
・ 当月は、5 月 30 日 (火) の日降水量 53.0mm が最大であったため、大雨後の巡視 (日降水量 100mm 以上で実施) は行わなかった。			
・ 劣化リスクのある管渠について、13 人孔の巡視・点検を行った。			
・ マンホール蓋受枠の多量発錆や路面のひび割れ、浸入水のにじみ、骨材露出等の劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 修繕推奨項目リストは、前月から増減なし。修繕項目リストの表記方法については、今月の報告書から、令和 5 年度の修繕項目リストと、修繕履歴一覧に分けて、表記することとしている。各施設においても同様としている。(各施設表記方法の統一)			
・ 調査対象箇所付近の道路において、路面の一部変形が確認されたため、箇所と状況の報告を行った。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
5.雨水管渠	<ul style="list-style-type: none"> ・5月は圧力マンホール蓋10箇所、圧力マンホール蓋以外5箇所の巡視、点検を行った。 ・巡視、点検の結果、路面のひび割れ、マンホール本体のクラックや鉄筋露出、浸入水、足掛金物の欠落といった劣化状況を確認したが、緊急を要する異状は見られなかった。 ・当月調査した範囲について、道路の変形箇所が多数確認した。舗装劣化箇所については道路の維持管理担当者に修繕について確認する。
6.終末処理場	<ul style="list-style-type: none"> ・過去5年間と比較して、月間降水量、流入水量共に高めの値であった。 ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。 ・5月は脱水ケーキ3,220kg発生した。住友大阪セメントへは6,100kgの搬出を行った。 ・5月9日にNo. 1-1汚水ポンプの入替を行い、発生していた軽度の異音、振動は解消された。引揚げたポンプは修繕にて分解整備を準備中である。 ・5月16日の点検時に、場内雨水ポンプ場電力メーターの積算値異常が確認された。老朽化による故障と判断される。(製造1994年) 早期の交換が望まれる。 ・修繕推奨項目リストは、No.1-1汚水ポンプ引揚げ点検、分解整備については完了とし、分解整備は別途項目として追加した。
7.クリーンセンター横浪	<ul style="list-style-type: none"> ・3月～5月の降水量増加の影響により、処理水量は増加している状況である。 ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。 ※原水のカルシウム、地下水の塩化物イオン濃度も測定しており、問題の無い値となっている。 ・リサイクルプラザ 破砕機は、4月3日の再稼働から特に問題なく稼働している。 ・浸出水処理施設に関して、5月は月初めの段階で第二調整槽まで満水の状況となっており、月間を通じてほぼ処理能力同等レベルの140m³/dの処理が続いた。 ・修繕推奨項目リストに、日報作成装置、不良箇所修理の項目を追加した。
8.漁業集落排水処理施設	<ul style="list-style-type: none"> ・5地区の対象施設について、戸島地区を除く4地区は5月13日,27日に保守点検を行った。 ・戸島地区の保守点検は5月11日に実施した。 ・中ノ島地区処理施設における操作室の扉は、7月4日に改修工事を予定している。 ・修繕推奨項目リストは、新たに白浜地区原水ポンプ交換について項目を追加した。
9.雨水ポンプ場	<ul style="list-style-type: none"> ・5月は月点検及び週点検を実施した。特に問題点はなかった。
10. その他連絡事項	<ul style="list-style-type: none"> ・次回すさき家パートナー会議は、7/24(月)13:30～を予定。
(以上)	