

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 5 年 7 月 24 日 (月)	自 13 : 30 ～ 至 14 : 30
出席者	須崎市建設課 2 名		
	須崎市環境未来課 1 名		
	須崎市農林水産課 1 名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6 名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 5 年 6 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 5 年 6 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 6 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 6 月度の財務状況を報告した。			
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題となるような事項が無いことを確認した。			
・ 6 月 14 日に高知工業高等専門学校、須崎総合高校においてリクルート活動を行った。			
・ 6 月 28 日に浦ノ内小学校 4 年生の社会科見学会が行われた。			
4.汚水管渠			
・ 当月は、6 月 2 日 (金) に日降水量 163mm を記録したため、大雨後の巡視 (日降水量 100mm 以上で実施) を行った。大雨の影響による道路への影響は確認されなかった。			
・ 劣化リスクの高い 10 人孔の巡視・点検を行った。			
・ マンホール蓋の多量発錆や骨材露出等の劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
5.雨水管渠			
・ 当月は 9 人孔の巡視、点検を行った。			
・ 人孔 6-R87 にて浸入水が確認され、調査後に市へ報告を行った。予算確保が出来次第、補修工事を行う予定である。(10 月以降の工事を想定) 併せて 6-R85 異状箇所 (鉄筋露出) も補修工事予定である。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
・巡視、点検の結果、路面のひび割れ、マンホール本体のクラックや鉄筋露出、浸入水、足掛金物の欠落といった劣化状況を確認した。当月の点検巡視範囲は、旧市街地であり、須崎市において施設の老朽化が特に著しい箇所でもあるため、段階的に修繕を進める必要があると考えられる。	
6.終末処理場	
・過去5年間と比較して、月間降水量、流入水量共に高めの値であった。 ・特に5月30日から6月2日にかけて降り続いた大雨による影響が大きいと推定される。 ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。 ・6月は脱水ケーキ3,433kg発生した。住友大阪セメントへは5,800kgの搬出を行った。 ・6月5日にスクリーンユニット盤過負荷の警報が発報した。破碎機ドラム部での異物噛みこみが原因であり、異物を撤去し運転を再開した。 ・6月6日にコルソスの発報があり、初沈越流水ピットレベルMAX及び故障の表示が出ていた。電極の引揚げ清掃にて復旧した。電極への汚泥付着が原因であったと推測される。	
7.クリーンセンター横浪	
・直近2,3ヶ月の降水量増加の影響により、処理水量は増加している状況である。 ・当月は年に1度の放流水質42項目、地下水検査29項目、ダイオキシン類の調査を行った。水質結果は全項目で基準値を満足する結果であった。 ・リサイクルプラザ 破碎機は、4月3日の再稼働から特に問題なく稼働している。 ・6月14日にプラスチック減容機が運転不良のため停止した。故障の原因は異物噛みこみによる機器への過負荷が生じたものと推定される。負荷停止レベルの調整を行い再稼働した。 ・6月19日にアルミ減容機の動作不良が発生した。故障の原因は、アルミを押し出すプッシュ側のリレー不良であった。後日、メーカーから新品リレーを入手し、正常稼働している。 ・6月は月間を通してほぼ150m³/dを上回る処理が続いたが、月中頃になり第三調整槽水位も減少傾向が見られるようになった。 ・6月21日点検時に原水計量槽の劣化、一部破損及び配管へのスケール付着が確認された。供用開始から約20年となるため更新時期が近くなっていると推測される。 ・修繕推奨項目リストに、原水計量槽、配管の項目を追加した。	
8.漁業集落排水処理施設	
・5地区の対象施設について、戸島地区を除く4地区は6月10日、24日に保守点検を行った。 ・戸島地区の保守点検は6月24日に実施した。 ・白浜地区処理施設の原水槽ポンプ交換工事、蜂ヶ尻地区処理施設流量調整槽フロートスイッチ交換工事は6月20日に完了した。	
9.雨水ポンプ場	
・6月は月点検及び週点検を実施した。特に問題点はなかった。	
10. その他連絡事項	
・次回すさき家パートナー会議は、8/29（火）13：30～を予定。	
(以上)	