

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 6 年 3 月 26 日 (火)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 2名		
	須崎市環境未来課 2名		
	農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 5名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 6 年 2 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 6 年 2 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・2月度の財務状況を報告した。			
・法令順守、情報公開に関して、特に問題となるような事項が無いことを確認した。			
4.汚水管渠			
・当月は、日降水量 100mm 以上の降雨日はなかったため、大雨後の巡視は実施されなかった。			
・劣化リスクの高い 12 人孔の巡視・点検を行った。各箇所で軽微な劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・修繕推奨項目リストは、前月から変更なし。			
5.雨水管渠			
・当月は 9 人孔の巡視、点検を行った。			
・各箇所で軽微な劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・修繕推奨項目リストは、前月から変更なし。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	<ul style="list-style-type: none"> ・2月の降水量は平年より多く、月間流入水量も同様に平年より多い結果となった。 ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。 ・生物膜ろ過槽移送ポンプにおいて、送水量が比較的大きい運転時に、流量が設定流量にまで達していない状況が発生しており、要因として、令和4年に発生したような配管やバルブ部での錆こぶ発生が推察される。現状では運転に大きな影響はないものの、今後対策が必要である。 ・2月8日に自動火災報知設備法定点検（2回目）が実施され、今回の点検では不具合箇所は、発見されなかった。
7.クリーンセンター横浪	<ul style="list-style-type: none"> ・2月9日にリサイクル側プラント水槽給水ユニット基板交換工事を実施し、21日に交換後の試運転を実施した。 ・2月26日 破砕機受入れコンベアの一部エプロン故障（鉄板めくれ）発生のため運転を停止した。3月中に修繕予定である。（3月14日、15日実施済み） ・2月は、雷の影響による処理の停止もあり、処理量の変動が生じたものの、処理水質は良好な状態を維持できた。 ・2月27日の完成検査をもって、中央監視システム日報作成装置改修工事が完了し、無停電減装置の更新も併せて実施した。次回はバッテリー一部の交換を目的とした工事（3年以内）を行う必要がある。
8.漁業集落排水処理施設	<ul style="list-style-type: none"> ・5地区の対象施設の内、戸島地区を除く4地区は2月10日、24日に保守点検を行った。また、戸島地区については2月24日に保守点検を行った。 ・7月に低値であった蜂ヶ尻処理施設の放流水pHは、冬季の少雨の影響はなく、8月から継続して正常値で推移している。 ・2月16日に中ノ島男子トイレの電球交換を行った。 ・戸島地区の中継ポンプ槽についてNo.1中継ポンプの過負荷状態の原因については、サーマルスイッチの不具合と判断し交換見積依頼中である。 ・白浜地区の処理施設マンホール蓋受枠の劣化が著しいことから早期の交換を推奨する。
9.雨水ポンプ場	<ul style="list-style-type: none"> ・2月は保守点検上、特に問題は生じていない。 ・須崎西部ポンプ場における沈砂掻揚機部分の浚渫工事を行った際(3月)に、掻揚機のバケットが外れていることが確認されたと市より報告があった。
10. その他連絡事項	<ul style="list-style-type: none"> ・各施設の修繕費残高及び修繕リストを整理し、市に報告を行う ・次回すさき家パートナー会議は、2024/4/24（水）13：30～を予定。
以上	