

議 事 録				
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業		
日 時		令和 6 年 4 月 24 日（水）	自 13：30 ～ 至 14：30	
出席者	須崎市上下水道課 3 名			
	須崎市環境未来課 4 名			
	（株）クリンパートナーズ須崎（以下 CPS） 7 名			
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者	CPS
資料	・ 令和 6 年 3 月度すさき家パートナー会議資料（CPS）			
打合せ事項、対策・合意事項等				
令和 6 年 3 月度すさき家パートナー会議				
1.出席者を確認した。				
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について				
・セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を示した。				
3.経営に関する業務				
・ 3 月度の財務状況を報告した。				
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題となるような事項が無いことを確認した。				
4.汚水管渠				
・ 当月は、日降水量 100mm 以上の降雨日はなかったため、大雨後の巡視は実施されなかった。				
・ 劣化リスクの高い 8 人孔の巡視・点検を行った。各箇所では軽微な劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。				
・ 修繕推奨項目リストは、前月から変更なし。				
5.雨水管渠				
・ 当月は 9 人孔の巡視、点検を行った。				
・ 各箇所では軽微な劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。				
・ 西糺町 6-R85、6-R87 の人孔について、3 月末に修繕工事が完了したと市より報告があった。				
（市による修繕工事）				
・ 修繕推奨項目リストに追加項目は無いが、西糺町 6-R85 の修繕については完了とした。				
(次項へ続く)				

打合せ事項、対策・合意事項等
6.終末処理場
・3月の降水量及び月間流入水量はいずれも平年通りの結果となった。
・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。また水質分析業務（2回/年）についても、全項目において基準値を満足した。
・6日のNo.1-2 汚水ポンプの引揚げ点検の結果、絶縁抵抗値が0 MΩ、ウェアリングの摩耗、ローター軸の損傷、固定子鉄心とローターとの接触跡及びオイルの白濁が確認された。これらは部品の交換や補修などにより整備は可能と判断される。
・13日に生物膜ろ過槽移送ポンプの移送管バルブを流量低下対策として、鋳鉄製から内外面ナイロンライニングへの交換を実施した。
・21日に脱水機（テーパコーン及び軸摺動）用の圧力計を交換したことで、指示値の読み取りが可能となった。
7.クリーンセンター横浪
・14日～15日に破砕機受入れコンベアの一部エプロン及びチェーン交換を行った。
・27日に破砕機受入れコンベアのインバータ交換を行った。
・3月は降雨による調整槽の水位変動があまり見られず、月間を通して55m ³ /日の安定した処理を行うことができた。
・No.2 凝集助剤注入ポンプで流量低下（適正流量 140ml/分→10ml/分）が発生したため、ポンプの分解清掃及びバルブセットの交換を行った。
8.漁業集落排水処理施設
・5地区の対象施設の内、戸島地区を除く4地区は9日、23日に保守点検を行った。また、戸島地区については9日に保守点検を行った。
・戸島地区の中継ポンプ槽No.1 中継ポンプの過負荷状態の原因については、サーマルスイッチの不具合と判断し交換見積依頼中である。
・中の島地区の調整ポンプ槽No.2 ポンプの絶縁抵抗値が低下しており、今後、運転停止の可能性があるため早期の交換を推奨する。
・戸島地区を除く各処理施設のマンホール蓋及び受枠の状況を確認したところ劣化が著しく早期の交換を推奨する。（市へ報告済）
9.雨水ポンプ場
・3月は保守点検上、特に問題は生じていない。
10. その他連絡事項
・次回すさき家パートナー会議は、2024/5/23(木)または24(金)13：30～を市に提案中である。
・昨年と同様に、5月末日にCC 横浪の休転日を設け、各設備機器のメンテナンス等の作業に充てるよう、市から提案があり、双方同意した。休転日の実施予定作業については、あらかじめ市に報告を行い、作業実績についても後日報告を行うよう依頼があった。
・CC 横浪にて現場に異状があった場合には、パートナー会議資料に記載するよう要望があった。
以上