

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 6 年 9 月 24 日（火）	自 14：30 ～ 至 15：30
出席者	須崎市上下水道課 3 名		
	須崎市環境未来課 3 名		
	（株）クリンパートナーズ須崎（以下 CPS） 7 名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 6 年 8 月度すさき家パートナー会議資料（CPS）		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 6 年 8 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 8 月度の財務状況を報告した。			
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題が無いことを確認した。			
4.汚水管渠			
・ 当月は、日降水量 100mm 以上の降雨日が発生したため、20 日、31 日に大雨後の巡視を実施した。			
大雨の影響と考えられるような新たな路面状況の変化、道路陥没の兆候等は確認されなかった。			
・ 8 人孔の巡視・点検を行った。いずれの箇所においても軽微な劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 修繕推奨項目リストは、前月から変更なし。			
5.雨水管渠			
・ 当月は 10 人孔の巡視、点検を行った。			
・ いずれの箇所においても軽微な劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 修繕推奨項目リストは、前月から変更なし。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	
・8月の降水量は、中旬と下旬にまとまった降雨量となったが、月全体では降雨日数が少なく過去5年間では平均的な降雨量だった。流入水量は、降水量に合わせた増加傾向を示しており、月末には流入量が増加している。 ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。 ・19日、午後9時19分にNo.1-1汚水ポンプに送水異常が発生した。翌日にチャッキ弁の清掃と通常と逆方向への通水により解消されたが、21日、午前にNo.1-2汚水ポンプI N V異常が発生した。これらからポンプへの異物の噛み込みが疑われたためNo.1-2汚水ポンプのチャッキ弁清掃と逆方向への通水後、No.2-2汚水ポンプの汚水マンホール室のフラッシングを行った。これにより通水不良が解消された。異物の噛み込みによる電流値の上昇は汚水ポンプの寿命に影響しかねないため、異物混入対策（下水道利用者への啓発等）が必要である。 ・卓上多本架遠心機は9月19日に更新完了した。	
7.クリーンセンター横浪	
・1日、ペットボトル減容器のP Pバンド圧着不良のため運転を停止した。そのため6日からペットボトルを外部（大前田商店）へ搬出している。（作業は9月10日に完了している。） ・19日、破砕機の自動給油装置のオイルフィルターの交換及び給油を行った。 ・8月は、処理停止につながるようなトラブルの発生が無く、流入状況等に合わせた運転調整により良好な水質を維持できた。 ・30日、水処理用薬品の硫酸（1 m³）をローリー車による搬入受入れを予定していたが、台風に伴う風雨により土砂崩れ等のトラブルが懸念されたため、9月6日（金）に受入日を変更した。なお台風通過後の点検では、施設の破損、水処理状況の悪化等の被害や異変は認められなかった。	
8.漁業集落排水処理施設	
・5地区の対象施設の内、戸島地区を除く4地区は8月3日、17日、31日、戸島地区については17日に保守点検を行った。 ・戸島地区の中継ポンプ槽制御盤内部の部品交換（サーマルスイッチ等）及び放流槽フロートスイッチの交換については現在発注済みで、9月末までの完成を目指している。 ・中ノ島地区の調整ポンプ槽No.2ポンプの絶縁抵抗値が3月に一時的に低下したことから、今後も状況を注視していく。 ・中ノ島地区及び白浜地区処理施設のマンホール蓋及び受枠の取替工事については現在発注済みで、9月末までの完成を目指している。 ・蜂ヶ尻地区処理施設のパトライト交換については8月に作業が完了した。	
9.雨水ポンプ場	
・8月は保守点検の結果、特に問題は生じていない。	
10. その他連絡事項	
・次回すさき家パートナー会議は10月24日（木）もしくは25日（金）の13：30から開催予定とする。日程及び開催場所は、後日市から連絡いただく。	
以上	