

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 7 年 4 月 24 日（木）	自 13：30 ～ 至 14：30
出席者	須崎市上下水道課 4 名		
	須崎市環境未来課 4 名		
	（株）クリンパートナーズ須崎（以下 CPS） 7 名		
打合せ場所		須崎市役所保健センター	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 7 年 3 月度すさき家パートナー会議資料（CPS）		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 7 年 3 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番			
・セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 3 月度の財務状況を報告した。			
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題が無いことを確認した。			
4.汚水管渠			
・ 当月は、日降水量 100mm 以上の降雨は発生しなかったため、大雨後の巡視は行わなかった。			
・ 12 人孔の巡視・点検を行った。経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。修繕推奨項目リストは前月から変更なし。			
・ 道路異状箇所の報告を行った。104(S218)付近凹凸による水たまり発生及び地下水の流入、83(S217)付近の電柱柱脚の破損が確認された。			
5.雨水管渠			
・ 当月は 16 人孔の巡視、点検を行った。			
・ 経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。			
・ 修繕推奨項目リストは前月から変更なし。			

打合せ事項、対策・合意事項等
6.終末処理場
・7日、水質分析室の排風機（FE-3）のVベルトが切れたため交換を実施した。交換後、取り付けや電流値、排気状況、振動等に問題ないことを確認した。
・13日、メーカーにより受電電力メーターの交換が実施された。既設メーターではピーク電力、昼間・夜間電力の数値を確認できたが交換後のメーターはそれらの値を表示しない仕様である。そのため、今後は全日電力のみを読み取ることとする。なお、ピーク電力は7～9月に限り記録しており、読み取れないことで運転状況把握への影響は無いことを確認した。
7.クリーンセンター横浪
・4日、メーカーにより火災報知器設備の点検を実施した。
・10～11日AM、メーカーにより破砕機の負荷運転を実施した。
・12～13日、引渡性能試験用のゴミ確保の調整を実施した。
・14日、メーカーによる引渡性能試験を実施した。
・24日、破砕機ラインが本格稼働した。
・27日、プラスチック減容器の破砕側の駆動部が故障し、運転を停止した。須崎市の意向により、当面の間、修繕等を行わず、受入れ制限を設けて対応することを確認した。
・3月はキュービクル改修工事に伴う停電と保守点検、汚泥引抜清掃業務の実施により5日間近く水処理を停止していたことで、日平均40 m ³ 程度の処理水量となっている。
・25～26日、メーカーにより浸出水処理施設保守点検業務及び汚泥引抜清掃業務が実施され、その際に凝集沈殿移送配管内部のスケール除去が行われた。これにより当面の間は、配管閉塞の懸念はなくなったものと考えている。
・27日、メーカーにより凝集沈殿槽汚泥引抜配管修繕工事が実施された。これは、昨年12月に発生した汚泥引抜不良（配管の閉塞）を受けて、それまでの仮設サクションホースに換えて配管を改造する汚泥引抜経路の修繕である。これにより、配管閉塞発生の可能性が大幅に低下するとともに、配管閉塞に至った場合も配管の洗浄や復旧が容易となった。
8.漁業集落排水処理施設
・5施設の対象施設のうち戸島を除く4地区は3月8日及び29日、戸島地区は8日に保守点検を実施した。
9.雨水ポンプ場
・3月は保守点検の結果、公共ポンプ場のNo.3減速機冷却水配管及び燃料配管破損（屋外）に異状があったが、いずれも修繕対応済みである。
10. その他連絡事項
・次回すさき家パートナー会議は、令和7年5月26日又は5月27日開催予定とする。
以上