

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 7 年 5 月 27 日 (火)	自 13 : 30 ～ 至 14 : 30
出席者	須崎市上下水道課 4 名		
	須崎市環境未来課 4 名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6 名		
打合せ場所		須崎市役所保健センター	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 7 年 4 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 7 年 4 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番			
・セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 4 月度の財務状況を報告した。			
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題が無いことを確認した。			
4.汚水管渠			
・ 当月は、日降水量 100mm 以上の降雨は発生しなかったため、大雨後の巡視は行わなかった。			
・ 8 人孔の巡視・点検を行った。経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。修繕推奨項目リストは前月から変更なし。			
・ 道路異状箇所の報告を行った。172(S388)付近で道路異常（舗装沈下）が認められた。しかし、横断管への土砂流入は認められなかった。汚水管・雨水管が要因ではない舗装沈下と推測されるが今後も変状に注視する。			
5.雨水管渠			
・ 当月は 8 人孔の巡視、点検を行った。			
・ 経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。			
・ 修繕推奨項目リストは前月から変更なし。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等

6. 終末処理場

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">・25日、生物膜ろ過装置の曝気量の空気倍率を2.5倍から2.0倍に変更した。・令和6年度の修繕推奨一覧表に中央操作室データログパソコン更新を記載したが、今後の機器更新に伴い使用期間が短期となる可能性が極めて高いため修繕推奨一覧から削除した。現在は、計装盤タッチパネルから1か月分の流入量等のデータファイルをメーカーに送付し、帳票を作成してもらい対応している。・土壌脱臭床の黒ボク土量が磨滅等により、減少している。減少分を補充するか、一部入れ替え等の整備が望まれる。・No1、2のろ過水ポンプグラウンド部から水漏れが発生している。ポンプ整備または、設備改修が必要である。 |
|---|

7. クリーンセンター横浪

- ・21日、メーカーによる水質検査を実施した。左記以外、特に報告事項はなし。

8.漁業集落排水処理施設

- ・5施設の対象施設のうち戸島を除く4地区は4月12日及び26日、戸島地区は26日に保守点検を実施した。

9.雨水ポンプ場

- ・4月 は保守点検の結果、特に異状はなかった。

10. その他連絡事項

- ・次回すさき家パートナー会議は、令和7年6月25日を開催予定とする。
- ・DHS改造による省エネ化の効果検証についてデータが蓄積次第、須崎市に報告する。

以上