

# 議 事 録

業務件名	須崎市公共下水道施設等運営事業		
日 時	令和 8 年 2 月 26 日 (木)	自 13:30	～ 至 14:10
出席者	須崎市上下水道課 4名		
	須崎市環境未来課 3名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 8名		
打合せ場所	須崎市役所保健センター 会議室	記録作成者	CPS
資料	・ 令和 8 年 1 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		

## 打合せ事項、対策・合意事項等

令和 8 年 1 月度すさき家パートナー会議

1.出席者を確認した。

2.今月のセルフモニタリングのチェック項番

・セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を示した。

3.経営に関する業務

・1 月度の財務状況を報告した。

・法令順守、情報公開に関して、特に問題が無いことを確認した。

4.汚水管きよ

・降雨後の巡視は、日降水量 100mm 以上を目安に実施しており、1 月度は降雨がなかったため大雨後の巡視を実施していない。

・11 人孔の巡視・点検を行った。経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。

・人孔番号 237(S-140)に 12 時方向の舗装沈下が見られた。しかし汚水管きよ内に土砂流入が認められないため、汚水管きよの影響ではないと考えられる。

(次項へ続く)

打合せ事項、対策・合意事項等

5.雨水管きよ

- ・1月度は7人孔の巡視、点検を行った。経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。
- ・修繕推奨項目リストは前月から変更なし。
- ・人孔番号 18-R3 の修繕工事発注に向けて、施工業者と現地確認を実施した結果、劣化が著しく耐荷力の低下が懸念されるため修繕での対応は不可となった。そのため、現在策定中のストックマネジメント計画と連携し対策方針を修繕から改築へ変更を行う予定である。

6.終末処理場

- ・7日、No.1-1 汚水マンホールポンプの整備済みポンプとの引上げ交換（業者）及びマンホールポンプ室流入口除塵カゴの清掃を実施した。引き上げたマンホールポンプは現在、業者に点検を依頼中である。
- ・26日、給気用ルーフファン（D管廊）の故障が発生した。原因を調査した結果、電気ケーブルにファンのプロペラ部が接触したことで被覆が破損し断線したと思われる。現在、ブレーカーを停止した状態で対応しているが整備修繕が必要。なお、2月10日にCPSで結線が完了し、現在は運転可能である。（2月度の資料に記載予定）
- ・1月度の生物膜ろ過施設の省略化による電力削減率は29.9%である。

7.クリーンセンター横浪

- ・1日、ペットボトルの搬出を行った。（業者）
- ・6日、9日、15日、19日、罹災ゴミの搬入を行った。
- ・15日、16日、覆土用の土搬入を行った。（業者）
- ・16日、小型家電の回収を行った。（業者）
- ・20日、不燃ごみ中のプラスチックごみの回収作業を開始した。（業者）
- ・21日、業者による電力測定を行った。
- ・22日、プラスチックごみ回収作業状況の確認を行った。（市）
- ・23日、不燃物バンカーゴム取り替え工事を実施した。（業者）
- ・23日、破砕機自動給油装置オイルエレメント及びオイルフィルターの交換及び点検清掃を行った。
- ・23日、雑用コンプレッサーオイルの交換及びフィルター清掃を行った。
- ・26日、アルミプレスの搬出を行った。
- ・27日、プラスチックごみの回収作業を終了した。
- ・30日、プラスチックごみ（フレコン）の回収を行った。（業者）
- ・30日、雑用コンプレッサーのエアースocket増設を行った。（業者）
- ・30日、施設のワックスがけを行った。（業者）
- ・26～27日にかけて、浸出水処理施設保守点検業務及び汚泥引抜清掃業務が業者により実施された。その際に第一凝集沈殿槽汚泥引抜配管の分解洗浄及びロンダー清掃も行われ、当面の配管閉塞の懸念はなくなったものと考えられる。

（次項へ続く）

打合せ事項、対策・合意事項等

7.クリーンセンター横浪（続き）

・12日、23日、26日にクリーンセンター横浪のリサイクル棟で、2階ホール会議室天井裏の火災警報が発報（誤報）した。火災報知器が日中の寒暖差により蒸気等感知し警報を発した可能性があり、今後も発生する可能性がある。市から業者への修繕を依頼し、2月12日に修繕は完了している。  
なお火災報知器のケーブルに一部損傷が見られたため損傷が原因ではないかと推測される。

8.漁業集落排水処理施設

・池ノ浦地区、白浜地区、蜂ヶ尻地区、中ノ島地区の4地区は1月6日及び21日、戸島地区は21日に、要求水準書に定められた項目に従って保守点検を実施した。  
・蜂ヶ尻地区のNo.1曝気ブロアの更新工事については1月21日に完了し、完了後は正常な運転を確認している。

9.雨水ポンプ場

・要求水準書に定められた項目に従って保守点検を実施した。  
・公共ポンプ場にて、ミニUPSバッテリーの異常によりバッテリー交換を実施した。  
・須崎ポンプ場にて、No.2エンジンの始動弁動作不能により修繕を実施した。  
・1月に降雨はなかったが、業者による試運転（点検）を行ったため、ポンプ稼働時間が0.1hとなっている。

10. その他連絡事項

・次回すさき家パートナー会議は、令和8年3月26日13時30分開催（保健センター2階会議室3）とする。  
・令和8年度は、CPSの組織体制に変更があるため、変更を反映したBCP計画を策定し、須崎市へ提出すること。

以上