1．須崎市終末処理場　運転管理状況

種別	項目		R8年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9年1月	2月	3月
流入水量（m^3）	月合計		12,125	11,240	15,608	11,192	11,022	11,521						
	日平均		404	363	520	361	356	384						
	日最大		685	639	691	547	652	643						
水質試験結果	ｐＨ	流入水	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	6.8						
		放流水（目標値：5.0～9.0）	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.4						
	BOD（mg/L）	流入水	129	112	89	102	109	108						
		放流水（目標値：15mg/L以下）	3.1	2.1	2.6	1.8	1.5	2.0						
	SS（mg/L）	流入水	134	118	123	115	133	109						
		放流水（目標値：30mg/L以下）	13.1	10.1	9.3	9.1	11.2	9.8						
	大腸菌数（CFU/ml）	流入水	55,700	63,625	50,424	55,800	92,750	102,200						
		放流水（目標値：800CFU/ml以下）	0	0	0	0	0	0						
電力使用量（kwh）	月合計		8,742	8,845	9,865	11,963	11,978	10,727						
	日平均		291	285	329	386	386	358						

2.クリーンセンター横浪　浸出水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	基準値	R8年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9年1月	2月	3月
ｐＨ	5.0～8.6	8.0	8.0	8.0	7.8	7.9	8.0						
BOD（mg/L）	20mg/L以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
ＣOD（mg/L）	20mg/L以下	2.9	2.6	3.0	2.5	3.1	3.8						
SS（mg/L）	20mg/L以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
Ｔ－Ｎ（mg/L）	20mg/L以下	5.8	5.7	7.7	5.9	6.7	5.0						

3.漁業集落排水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	地区名	測定回（月2~3回）	R8年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9年1月	2月	3月
ｐＨ（基準値：5.0～8.3）	池ノ浦	1回目	6.6	6.9	6.7	6.7	6.8	6.9						
		2回目	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8	7.1						
		3回目	-	-	-	-	6.9	-						
	白浜	1回目	6.7	6.7	6.7	6.6	6.9	7.2						
		2回目	6.8	6.8	6.5	6.8	6.7	7.0						
		3回目	-	-	-	-	6.7	-						
	蜂ヶ尻	1回目	6.8	6.8	6.5	6.9	6.7	7.2						
		2回目	6.7	6.7	7.0	6.8	6.5	7.1						
		3回目	-	-	-	-	6.5	-						
	中ノ島	1回目	6.7	6.7	6.7	6.6	7.1	7.1						
		2回目	6.9	6.9	6.7	6.8	6.6	7.2						
		3回目	-	-	-	-	6.8	-						
	戸島	1回目	-	5.8	6.6	5.8	6.7	5.8						
		2回目	-	-	-	-	-	-						
		3回目	-	-	-	-	-	-						
透視度（ｃｍ）（目標値：20ｃｍ以上）	池ノ浦	1回目	25	30	25	25	25	25						
		2回目	25	25	25	25	25	25						
		3回目	-	-	-	-	25	-						
	白浜	1回目	30	30	30	30	30	30						
		2回目	30	30	30	30	30	30						
		3回目	-	-	-	-	30	-						
	蜂ヶ尻	1回目	30	30	30	30	30	30						
		2回目	30	30	30	30	30	30						
		3回目	-	-	-	-	30	-						
	中ノ島	1回目	30	30	30	30	30	30						
		2回目	30	30	30	30	30	30						
		3回目	-	-	-	-	30	-						
	戸島	1回目	30	30	30	30	30	30						
		2回目	-	-	-	-	-	-						
		3回目	-	-	-	-	-	-						